

# 工 事 概 要

工 事 名 称	札幌医科大学附属病院増築工事(1工区)		
施 工 場 所	北海道札幌市中央区南1条西16丁目291-84他		
( 事 務 所 )	北海道札幌市中央区南4条西16丁目1-2	(電話)	011-518-5009
発 注 者	北海道建設部建築局建築整備課大規模施設整備担当課長 服部 延雄		
設 計 者	株式会社 北海道日建設計		
工 事 監 理 者	株式会社 北海道日建設計		
施 工 者	大成・伊藤・荒井特定建設工事共同企業体		
建 築 確 認 番 号	第	005	号
工 事 現 場 管 理 者	三崎 利彦		
監 理 技 術 者	三崎 利彦		
別 途 工 事	電気設備工事、衛生設備工事、空調設備工事、病院備品関係		
契 約 年 月 日	2015 年 12 月 17 日		
工 期	2015 年 12 月 17 日 ～ 2018 年 3 月 23 日 延べ 27.0 ヶ月		
建 物 概 要			
用 途	総合病院		
敷 地 面 積	27,780.79 m <sup>2</sup> ( 8,403.69 坪)		
建 築 面 積	715.44 m <sup>2</sup> ( 216.42 坪) (全体 1,272.12m <sup>2</sup> )		
延 面 積	7,517.48 m <sup>2</sup> ( 2,274.04 坪) (全体 13,440, 71m <sup>2</sup> )		
構 造 ・ 階 数	SRC 造 地下 1 階 地上 10 階 塔屋 1 階		
	軒高	41.30 m	最高高さ 44.90 m 建物深さ 9.80 m
仕 上 概 要	屋根	改質アスファルト防水 (ASI-T1)	
	外壁	乾式タイルt20外断熱工法、フライッシュパネル外断熱工法	
	内部 床	ビニル床シート、塗床、タイルカーペット、遮音フローリング、ビニルタイル	
	壁	EP、ビニルクロス、グラスウールボード、化粧メラン板	
	天井	化粧石膏ボード、ロックウール化粧吸音板、ハスリブ、センチュリーボード、ビニルクロス	
設 備 工 事 概 要	電気設備工事	別途工事	
	衛生設備工事	別途工事	
	空調設備工事	別途工事	
	運搬機械工事	乗用 (車いす用) 15名 (1,000kg) 1～10階 2台 寝台用 (車いす用) 15名 (1,000kg) 1～9階 1台 寝台用 (車いす用) 11名 ( 750kg) 1～9階 1台 バーチャルコンベヤ設備 自動出発自動受信相互連結方式 28ステーション(増築6、既存22)	
	その他		
そ の 他			